



### 安装条件确认函

HAC P9.1-1F05

联系部门：鹤壁海昌CQE

联系电话：400-666-9765

客户名称：

产品型号：

设备基础数据		搬运/安装/运行需求条件	现场安装条件情况		
项目	数据		已经具备	24小时内具备	其它
设备外形 (mm)	L*W*H=	电梯空间尺寸>设备外形数据			
		物流通道尺寸>设备外形数据			
		不上楼			
场地需求 (L*W*H)	L*W*H=	规划安装场地≥场地需求数据			
重 量 (Kg)		起重设备能力>设备重量数据			
		货梯起重能力>设备重量数据			
地面承重 (Kg/m <sup>2</sup> )		地面承重设计数据>地面承重数据			
输入电源		电压 = 380V±10% 频率 = 50Hz±1Hz			
功 率 (Kw)		能提供足够的动力输入			
供 电		三相电源；中性线；地线			
气 压 (Mpa)		气源压力>压力数据			
耗 气 量 (m <sup>3</sup> /h)		气源流量>耗气量数据			
气源接入管径 (mm)		气源接驳管道直径=气源接入管径数据			
气 源 要 求	干燥、精滤；过滤标准≤40um	前置过滤、冷干机，及40微米过滤精度的二级过滤器；相当于400目滤网过滤			
使用环境	≤1000米	所在地海拔<1000米			
振 动 要 求	NA	安装现场没有明显震感			

开箱/搬运/安装调试保证：  
 开箱/搬运/安装调试过程中，我方人员将完全服从鹤壁海昌智能科技股份有限公司服务人员的指挥，由于擅自行动和不服从指挥造成的任何损失，责任由我方自行承担。

鹤壁海昌智能科技股份有限公司郑重声明：  
 如果现场出现与上述确认内容不符造成的非正常工作延误，逾期时间达到一个工作日以上的，我方将根据实际工作情况，正式通知贵方后，离开工作现场；同时保留主张误工费的权力。  
 请贵方务必信守“鹤壁海昌智能科技股份有限公司服务人员共同开箱，不在露天仓储”的承诺，因违反此条款导致的问题，责任由贵方承担。

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

以上声明和安装相关内容已经过我方核实，确认无误。

确认签/章（顾客负责人）：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

希望安装时间：\_\_\_\_\_

联系信息：联系人：\_\_\_\_\_

手机或直线电话：\_\_\_\_\_

其他说明：

- 备注：1. 本确认函适用于产品的安装条件确认。  
 2. 文件：销售（发放）→客户（填写）→销售（收回）→CQE（归档）。  
 3. 本确认函保存期1年，归档期一个月。